



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n. 3004/2024

Determ. n. 2764 del 20/12/2024

**Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2022/23. CUP: B22B22000940003 - CIG:
955058935E**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART106 COMMA 1 LETT.C)
E COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che con Determinazione Dirigenziale n.2193 del 20/12/2022, regolarmente esecutiva, veniva approvato il progetto per l'accordo quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici di Proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2022/23 CUP: B22B22000940003 - CIG: 955058935E, dell'importo complessivo di €1.500.000,00 di cui €1.161.032,38 per lavori ed €338.967,62 per somme a disposizione dell'amministrazione assumendo il relativo impegno di spesa al cap.13310 art.21 Bilancio 2023 impegno n. 109/2023

Che il quadro economico post gara è il seguente:

A.1	Importo dei lavori	€	1.126.182,38
-----	--------------------	---	--------------

Determ. n. 2764 del 20/12/2024 pag. 1/7

A.2	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€.	34.850,00	
	Ribasso d'asta: 31,027%			
A	Importo contrattuale	€.		1.161.032,38
	Somme a disposizione dell'amministrazione:			
B.1	I.V.A. al 22%	€.	255.427,12	
B.2	Assicurazione progettisti	€.	1.000,00	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	€.	23.220,65	
B.4	Oneri conferimento a discarica	€.	56.219,80	
B.5	Diritti ANAC	€.	600,00	
B.6	Spese per pubblicità	€.	2.500,00	
B	Totale somme a disposizione	€.	338.967,62	338.967,62
	TOTALE A+B	€.		1.500.000,00

Che con Contratto d'appalto rep. n°402 del 01/08/2023 di rep., registrato ad Agrigento in data 03/08/2023 al n°4572 serie 1T, sono stati affidati i lavori all'impresa Agostaro Salvatore (avvalente) con "Sicil Costruzioni S.N.C. di Caiola Salvatore (ausiliaria) con sede in via Strasburgo n.13 San Giuseppe Jato (PA) partita IVA 04859820823 per un importo netto complessivo (compreso oneri per la sicurezza) di € 1.161.032,38, la quale ha offerto il ribasso del 31,027% sui prezzi unitari;

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del 08/11/2023, registro scritture private n.6276 del 14/11/2023 registrato ad Agrigento al n.1228 serie 3

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 del 11/12/2023, registro scritture private n.6279 del 14/11/2023 registrato ad Agrigento al n.1321 serie 3

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.3 del 22/04/2024, registro scritture private n.6295 del 24/04/2024 registrato ad Agrigento al n.368 serie 3

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.2425 del 20/10/2024 con cui si è preso atto:

- della costituzione della nuova Società a Responsabilità Limitata, giusto Atto, Repertorio n. 3.143 - Raccolta n. 1.842, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo il 10/09/2024, al n. 28924/Serie 1T, dal Dott. Eugenio Toscano Notaio in Palermo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti Palermo Termini Imprese, con la seguente Ragione Sociale: " AGOSTARO SALVATORE S.R.L." P.IVA: 07247020824, con sede Legale in San Giuseppe Jato (PA) Cap: 90048 - Via Strasburgo n. 13.
- che sono stati acquisiti con esito positivo i certificati del Casellario Giudiziale per i Sigg: Salvatore Agostaro e Cinzia Bruno; nonché l'acquisizione della Visura Ordinaria presso la CCIAA di Palermo ed Enna.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.2516 del 27/11/2024 con cui si è preso atto:

- della comunicazione da parte dell'impresa "Agostaro Salvatore srl" del nuovo conto corrente Bancario dedicato aperto presso la Banca SELLA S.P.A., Agenzia di San Giuseppe Jato (pa) – Corso Umberto I° n. 208; con le seguenti Coordinate Bancarie - IBAN: IT78S0326843590052275651471;
- che la Sig.ra Cinzia Bruno, Amministratrice Unica e Direttore Tecnico dell'impresa Agostaro Salvatore srl, nata il 30/06/1979 a Partinico (PA) C.F.: BRNCNZ79H70G348P e domiciliata a San Giuseppe Jato (PA), in Via Strasburgo n. 13 è l'unico soggetto ad operare sul suddetto conto corrente Bancario

CONSIDERATO

Che in data 02/12/2024 il direttore dei lavori ha richiesto l'autorizzazione a redigere la perizia di variante ai sensi dell'art.106 del D.lgs. n.50/2016;

Che in data 02/12/2024 il RUP, vista la relazione, per quanto previsto dall'art.106 del

Determ. n. 2764 del 20/12/2024 pag. 2/7

D.Lgs, 50/2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49/2018 art.8 comma 2, ha autorizzato il Direttore dei lavori a redigere la perizia di variante;

Che le modifiche da apportare al progetto sono finalizzate ad assicurare ed ottimizzare la funzionalità e l'utilizzo dell'edificio scolastico senza però modificarne l'impostazione progettuale originaria;

Che agli ulteriori fondi necessari alla realizzazione dei lavori aggiuntivi, così come sopra descritti, si farà fronte con le somme a carico dell'Amministrazione individuate al Cap. 13310 art. 21 Bilancio 2024

Che per la realizzazione dei nuovi lavori, ai sensi dell'art. 106 Codice Appalti D.lgs 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. 49/2018, è stata pertanto redatta la presente perizia di variante.

Che le modifiche da apportare al contratto rientrano nelle casistiche previste dall'art. 106 comma 1 lettera c), 1° e 2° paragrafo del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui "la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera" nonché ai sensi del comma 12 che recita "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario"

Che la spesa per i lavori aggiuntivi, riferite a tali modifiche, è pari al 18,41% dell'importo contrattuale, inferiore al 50% così come espressamente indicato all'art.106 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 ;

Che il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante di che trattasi, con il seguente quadro economico:

A.1	Importo dei lavori	€ 1.945.917,25
A.2	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 105.076,38
	Ribasso d'asta: 31,027%	
A	Importo contrattuale	€ 1.374.759,55
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	I.V.A. al 22%	€ 302.447,10
B.2	Assicurazione progettisti	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	€ 38.918,35
B.4	Oneri conferimento a discarica	€ 25.000,00
B.5	Diritti ANAC	€ 375,00
B.6	Spese per pubblicità	€ 2.500,00
B	Totale somme a disposizione	
	Totale A+B	€ 1.744.000,00

Che la maggiore spesa per lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad €. 213.727,17

pari al 18,41% dell'importo contrattuale;

Che nella redazione della perizia di variante è stato necessario introdurre dei nuovi prezzi denominati NP dedotti in parte da rispettive analisi e in parte dal prezzario della regione Sicilia anno 2022 meglio descritti nell'allegato schema di atto di sottomissione e schema di verbale nuovi prezzi;

Che la perizia è composta dai seguenti elaborati:

Tav.1 Elenco elaborati
Tav. 2 Relazione tecnica generale della variante
Tav. 3 Schema atto di sottomissione
Tav. 4 Computo metrico estimativo Variante
Tav.5 Elenco Nuovi Prezzi unitari
Tav. 6 Analisi Nuovi Prezzi
Tav. 7 Quadro di confronto
Tav. 8 Relazione di calcolo Impianto elettrico
Tav. 9 Elaborati grafici

Che per effetto dei maggiori e diversi lavori, previsti nella perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di gg.45 (quarantacinque).

Che la Perizia di Variante con il Q.E. sopra riportato è stata approvata dal RUP in data 18/12/2024 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011 nel testo coordinato con L.R. n. 1/2017 e recepimento del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione del 13/12/2024 firmato dal Direttore dei Lavori, dal Rup e dall'Impresa "Agostaro Salvatore srl" nella persona dell'Amministratore unico Bruno Cinzia;

DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) per il RUP ed il Direttore del Settore;

DATO ATTO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente.

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif. ed integ.;

VISTO il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010;

VISTA la Legge Regionale n.12/2011

VISTA la Legge Regionale n.8/2014

VISTA la Legge Regionale n.15/2015

VISTA la Legge n.98/2013

VISTA la legge n.11/2015;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015

VISTO il D.Lgs n.50 del 18/04/2016

Determ. n. 2764 del 20/12/2024 pag. 4/7

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Per i motivi sopra esposti

APPROVARE la perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) e comma 7 riguardante i lavori di Accordo quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici di Proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2022/23. CUP: B22B22000940003 - CIG: 955058935E, secondo il quadro economico riportato nelle premesse.

APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, già sottoscritto dall'impresa "Agostaro Salvatore srl", P.IVA: 07247020824, con sede Legale in San Giuseppe Jato (PA) Cap: 90048 - Via Strasburgo n. 13 senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva;

PRENOTARE la somma di €.244,000,00 per l'accordo quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici di Proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2022/23 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della spesa, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto di seguito riportato:

Cap.Art.	Missione Programma a Titolo	Identificativo conto finanziario (V° livello dei conti armonizzato)	Anno di imputazione			Anno Pagamento		
			2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Cap.13310/ 21	04 02 2	2020109003	244,000,00				244,000,00	

DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) per il RUP ed il Direttore del Settore;

DARE ATTO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente.

Si allega:

– Parere tecnico del RUP ((ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12/2011 nel testo coordinato con L.R. n.1/2017);

Il R.U.P.
(arch. Alessandro Tuttolomondo)

Determ. n. 2764 del 20/12/2024 pag. 5/7

Commento [1]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Template>Normal.dotm</o:Template>
<o:Revision>0</o:Revision>
<o:TotalTime>0</o:TotalTime>
<o:Pages>1</o:Pages>
<o:Words>50</o:Words>
<o:Characters>288</o:Characters>
<o:Company>Provincia
Agrigento</o:Company>
<o:Lines>2</o:Lines>
<o:Paragraphs>1</o:Paragraphs>

<o:CharactersWithSpaces>353</o:Characters
WithSpaces>
<o:Version>12.0</o:Version>
</o:DocumentProperties>
<o:OfficeDocumentSettings>

Commento [2]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves>>false</w:TrackMoves>

Commento [3]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false"
LatentStyleCount="276">
</w:LatentStyles>

Commento [4]: <!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable

Commento [5]: <!--StartFragment-->

Commento [6]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Template>Normal.dotm</o:Template>
<o:Revision>0</o:Revision>

Commento [7]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves>>false</w:TrackMoves>

Commento [8]: <!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false"
LatentStyleCount="276">
</w:LatentStyles>

Commento [9]: <!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable

Commento [10]: <!--StartFragment-->

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

ATTESTA che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

ATTESTA che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento arch. Alessandro Tuttolomondo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 20/12/2024

**Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

Determ. n. 2764 del 20/12/2024 pag. 7/7



PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

**SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE**

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

OGGETTO: Accordo quadro per i lavori di Manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici di Proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2022/23. CUP: B22B22000940003 - CIG: 955058935E

IMPRESA: Agostaro Salvatore via Strasburgo n. 13 – San Giuseppe Jato (PA) cod. fisc. GST SVT 77H20 G273H - P. IVA 04859820823.

NUOVA RAGIONE SOCIALE: “ AGOSTARO SALVATORE S.R.L.” P.IVA: 07247020824, con sede Legale in San Giuseppe Jato (PA) Cap: 90048 - Via Strasburgo n. 13 - Atto Dott. Eugenio Toscano Notaio in Palermo iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti Palermo Termini Imerese, Repertorio n. 3.143 - Raccolta n. 1.842, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo il 10/09/2024, al n. 28924/Serie 1T,

CONTRATTO: stipulato in data 01 Agosto 2023 rep. n. 402 reg. ad Agrigento il 03/08/2023 al n. 4572 1T

PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA: Determinazione Dirigenziale n. 2425 del 20/11/2024

Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del 08/11/2023, registro scritture private n.6276 del 14/11/2023 registrato ad Agrigento al n.1228 serie 3

Verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 del 11/12/2023, registro scritture private n.6279 del 14/11/2023 registrato ad Agrigento al n.1321 serie 3

Verbale di concordamento nuovi prezzi n.3 del 22/04/2024, registro scritture private n.6295 del 24/04/2024 registrato ad Agrigento al n.368 serie 3

IMPORTO CONTRATTUALE: al netto del ribasso del 31,027% €1.161.032,38 di cui €34.850,00 per oneri delle sicurezza

PARERE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

(ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12/2011 nel testo coordinato con L.R. n.1/2017)
(ricepimento D.Lgs 50/2016)

Richiamata la relazione del Direttore dei lavori allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale riguardante la redazione della perizia di variante in questione riconducibile ai casi previsti dall'art.106 comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016

Esaminata la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori in data 13/12/2024, che si compone dei seguenti allegati:

- Tav.1 Elenco elaborati
- Tav. 2 Relazione tecnica generale della variante
- Tav. 3 Schema atto di sottomissione
- Tav. 4 Computo metrico estimativo Variante
- Tav.5 Elenco Nuovi Prezzi unitari
- Tav. 6 Analisi Nuovi Prezzi
- Tav. 7 Quadro di confronto



Dato atto

Che con la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.Lgs 50/2016, sono state introdotte variazioni che:

- si rendono necessarie per il completamento dei lavori in argomento, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'esecuzione per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale, pertanto occorre apportare variazioni alle opere previste nonché eseguire alcune lavorazioni non comprese nel contratto, senza alterare la natura e la destinazione dell'opera;
- è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo contrattuale di €.1.374.759,55 al netto del ribasso d'asta del 31,027%, di cui €.1.269.683,17 per lavori a misura e €.105.076,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; quindi con un incremento rispetto al contratto principale di €.213.727,17 (duecentotredicimilasettecentoventisette/17) per maggiori lavori ed oneri di sicurezza,
- le somme computate con la perizia di variante hanno determinato un aumento dell'importo complessivo del Quadro Economico del progetto principale L'importo per lavori della perizia di variante ammonta ad €.1.374.759,55 (al netto del ribasso d'asta del 31,027 % e compreso €.105.076,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) con una maggiore spesa per lavori rispetto all'importo del contratto principale di €.213.727,17 al netto del ribasso d'asta con un aumento percentuale del 18,41% per cui è necessario provvedere ad un nuovo finanziamento.
- si farà fronte con somme a carico dell'Amministrazione individuate al Cap. 13310 art. 21 Bilancio 2024.

Che con la perizia di variante sono stati introdotti dei nuovi prezzi denominati NP dedotti in parte da rispettive analisi e in parte dal prezzario della regione Sicilia anno 2022 II semestre

che per effetto dei maggiori e diversi lavori, previsti nella perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di gg.45 (quarantacinque).

che il nuovo quadro economico è il seguente:

| Cod | Descrizione | | Progetto | | Perizia | |
|-----|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A.1 | Importo dei lavori | € | 1.126.182,38 | | 1.945.917,25 | |
| A.2 | Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori | €. | 34.850,00 | | 105.076,38 | |
| | Ribasso d'asta: 31,027% | | | | | |
| A | Importo contrattuale | €. | | 1.161.032,38 | | 1.374.759,55 |
| | Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | | | |
| B.1 | I.V.A. al 22% | €. | 255.427,12 | | 302.447,10 | |
| B.2 | Assicurazione progettisti | €. | 1.000,00 | | | |
| B.3 | Incentivi per funzioni tecniche art. 113 | €. | 23.220,65 | | 38.918,35 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----|------------|--------------|------------|--------------|
| B.4 | Oneri conferimento a discarica | €. | 56.219,80 | | 25.000,00 | |
| B.5 | Diritti ANAC | €. | 600,00 | | 375,00 | |
| B.6 | Spese per pubblicità | €. | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| B | Totale somme a disposizione | €. | 338.967,62 | 338.967,62 | 369.240,45 | 369.240,45 |
| | TOTALE A+B | €. | | 1.500.000,00 | | 1.744.000,00 |

Visto il D.P.R. n.207 del 05/10/2010;
Vista la L.R. 12/07/2011 n.12;
Visto il D.M. 49/2018;
Visto il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n.1/2017

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016

APPROVA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12/2011 nel testo coordinato con L.R. n.1/2017 e recepimento del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- 1) la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Bonfiglio relativa al progetto riguardante i lavori Manutenzione Straordinaria degli immobili scolastici di Proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2022/23. CUP: B22B22000940003 - CIG: 955058935E, composta dagli elaborati sopra richiamati, secondo il quadro economico sopra riportato, che eleva l'importo netto contrattuale da €1.161.032,38 a €1.374.759,55 con una maggiore spesa per lavori al netto del ribasso d'asta di €. 213.727,17 % pari al +18,41%
- 2) Lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi con cui si prevedono dei nuovi prezzi denominati NP dedotti in parte da rispettive analisi e in parte dal prezzo della regione Sicilia anno 2022 II semestre

Per effetto dei maggiori e diversi lavori, previsti nella perizia di variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di gg.45 (quarantacinque).

Agrigento li 19/12/2024

Il RUP
Arch. Alessandro Tuttolomondo





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

Determina N. 2764 del 20/12/2024

Proposta n° 3004/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2022/23. CUP: B22B22000940003 - CIG: 955058935E
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART106 COMMA 1 LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016 .

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Impegno n. 1166/2024 di € 244.000,00 da gravare sul Cap. 13310 art. 21 Bil. 2024

Agrigento li, 23/12/2024

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 2764 del 20/12/2024

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA


Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2022/23. CUP: B22B22000940003 - CIG: 955058935E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART106 COMMA 1 LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016.

Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Libero Consorzio Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 23/12/2024 al giorno 07/01/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.

Agrigento li, 10/01/2025

IL DIRETTORE
(AMOROSIA PIETRO NICOLA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE